

Inbetriebsetzungsprotokoll Strom

- mit registrierender Leistungsmessung -

Anschlussnehmer

Name

Straße Nummer

PLZ Ort

Standort

Straße Nummer

PLZ Ort

Anlagenbetreiber

Name

Straße Nummer

PLZ Ort

E-Mail

Betriebsverantwortlicher

Name

Telefon

E-Mail

Anlagenerrichter

Name

Straße Nummer

PLZ Ort

E-Mail

Netzform

Dokumentation (muss dem Netzbetreiber mindestens 1 Woche vor Inbetriebsetzung vorliegen)

Unterlagen vorhanden	Aktualisierte Projektunterlagen der Übergabestation				
	Inbetriebsetzungsauftrag				
	Erdungsprotokoll				
	Eichscheine der Wandler				
Netzführungsvereinbarung	erforderlich	ja	nein	vor	ja
Prüfprotokoll für Übergabeschutz	erforderlich	ja	nein	vor	ja
Fernsteuerung	erforderlich	ja	nein	vor	ja
Messwertübertragung	erforderlich	ja	nein	vor	ja
Abrechnungsmessung	Vorprüfung und Inbetriebnahmeprüfung erfolgt			ja	

Anmerkungen

Die Station gilt im Sinne der zur Zeit gültigen DIN VDE Bestimmungen und der Unfallverhütungsvorschrift BGVA3 als abgeschlossene elektrische Betriebsstätte. Diese darf nur von Elektrofachkräften oder elektrisch unterwiesenen Personen betreten werden. Laien dürfen die Betriebsstätte nur in Begleitung v.g. Personen betreten.

Die Station ist nach den Bedingungen der BDEW-Richtlinie "Technische Anschlussbedingungen Mittelspannung" und den Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers errichtet. Im Rahmen der Übergabe hat der Anlagenerrichter den Anlagenbetreiber eingewiesen und die Station gemäß BGV A3 §3 und §5 für betriebsbereit erklärt.

Ort Datum

Stempel und Unterschrift
Anlagenerrichter

Stempel und Unterschrift
Anlagenbetreiber

Die Anschaltung der Kundenanlage an das Mittelspannungsnetz erfolgte am

Ort Datum

Stempel und Unterschrift
Netzbetreiber

Stempel und Unterschrift
Anlagenbetreiber